23078 AB Tove Estimeret tidsplan bygherre Rev. 3

Udskrevet den 7. august 2024 13:10

POWERED BY LETSBUILD

07-08-2024. REV 3

Navn

aug 2024: 30, 31, 32, 33, 34, 35
sep 2024: 36, 37, 38, 39
okt 2024: 40, 41, 42, 43

- Altanprojekt
  31-07-2024 - 15-10-2024 (76 days)
- Team 6
  05-08-2024 - 15-10-2024 (71 days)
  - (R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
    05-08-2024 - 16-08-2024 (11 days)
    - Altan montage
      5. aug - 15. aug (9 days) (30%)
    - Flyt af platform
      16. aug - 16. aug (1 days) (0%)
  - (R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
    19-08-2024 - 30-08-2024 (11 days)
    - Altan montage
      19. aug - 29. aug (9 days) (0%)
    - Flyt af platform
      30. aug - 30. aug (1 days) (0%)
  - (R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
    02-09-2024 - 16-09-2024 (14 days)
    - Altan montage
      2. sep - 13. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      16. sep - 16. sep (1 days) (0%)
  - (R11) Hoffmeyersvej 3 th (3 Beton)
    17-09-2024 - 27-09-2024 (10 days)
    - Altan montage
      17. sep - 26. sep (8 days) (0%)
    - Flyt af platform
      27. sep - 27. sep (1 days) (0%)
  - (R10) Hoffmeyersvej 3 tv (3 Beton)
    30-09-2024 - 08-10-2024 (8 days)
    - Altan montage
      30. sep - 7. okt (6 days) (0%)
    - Flyt af platform
      8. okt - 8. okt (1 days) (0%)
  - (R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
    09-10-2024 - 15-10-2024 (6 days)
    - Altan montage
      9. okt - 15. okt (5 days) (0%)
- Team 1
  31-07-2024 - 15-10-2024 (76 days)
  - (R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
    31-07-2024 - 23-08-2024 (23 days)
    - Altan montage
      31. jul - 22. aug (17 days) (35%)
    - Flyt af platform
      23. aug - 23. aug (1 days) (0%)
  - (R3) Bendzvej 4 tv og th (3 Beton)
    26-08-2024 - 09-09-2024 (14 days)
    - Altan montage
      26. aug - 6. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      9. sep - 9. sep (1 days) (0%)
  - (R4) Bendzvej 4 th (3 Beton)
    10-09-2024 - 25-09-2024 (15 days)
    - Altan montage
      10. sep - 24. sep (11 days) (0%)
    - Flyt af platform
      25. sep - 25. sep (1 days) (0%)
  - (R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
    26-09-2024 - 15-10-2024 (19 days)
    - Altan montage
      26. sep - 15. okt (14 days) (0%)
- Team 12
  19-08-2024 - 15-10-2024 (57 days)
  - Estimeret dato for opstart + /- 1 uge
    19. aug - 19. aug (1 days) (0%)
  - (R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
    20-08-2024 - 03-09-2024 (14 days)
    - Altan montage
      20. aug - 2. sep (10 days) (0%)
    - Flyt af platform
      3. sep - 3. sep (1 days) (0%)
  - (R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
    04-09-2024 - 18-09-2024 (14 days)
    - Altan montage
      4. sep - 18. sep (11 days) (0%)
  - (R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
    19-09-2024 - 03-10-2024 (14 days)
    - Altan montage
      19. sep - 3. okt (11 days) (0%)
  - (R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
    04-10-2024 - 15-10-2024 (11 days)
    - Altan montage (3beton)
      4. okt - 15. okt (8 days) (0%)